

BÁO CÁO

Tình hình công tác đầu tư xây dựng cơ bản quý I/2019, phương hướng nhiệm vụ quý II/2019

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 được Hội đồng nhân dân huyện khóa XII – Kỳ họp thứ Tám thông qua. Các công trình được phân bổ vốn đầu tư năm 2019 đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định; các cấp, các ngành và các chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện nên thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đã được đẩy nhanh. Tuy nhiên, những tháng đầu năm chủ yếu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, bên cạnh đó các công trình đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa được tính phê duyệt chủ trương đầu tư nên khối lượng thực hiện chưa có.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN:

Tổng số công trình đủ điều kiện triển khai thực hiện là 56 công trình, trong đó: 42 công trình khởi công mới; 05 công trình thanh toán khối lượng hoàn thành và 09 công trình chuyển tiếp với tổng mức đầu tư: 188.861 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2019: 90.147 triệu đồng, Khối lượng thực hiện 906 triệu đồng đạt 0% so với KH; Khối lượng giải ngân 2.897 triệu đồng đạt 3% kế hoạch.

1. Nguồn ngân sách tỉnh đầu tư: 05 công trình, trong đó: 01 công trình chuyển tiếp và 04 công trình khởi công mới với tổng mức đầu tư 93.998 triệu đồng, kế hoạch vốn 42.951 triệu đồng. Khối lượng thực hiện 906 triệu đồng đạt 1% so với KH; Khối lượng giải ngân 1.343 triệu đồng đạt 3% kế hoạch.

1.1. Công trình chuyển tiếp: 01 công trình

Đường liên xã huyện Đak Đoa với tổng mức đầu tư 45.000 triệu đồng, kế hoạch vốn 13.991 triệu đồng. Khối lượng thực hiện 906 triệu đồng đạt 1% so với KH; Khối lượng giải ngân 0 triệu đồng đạt 0% kế hoạch.

1.2. Khởi công mới: 04 công trình.

1.2.1. Trường THCS Trần Phú với tổng mức đầu tư 7.000 triệu đồng, kế hoạch vốn 6.160 triệu đồng. Đang lựa chọn nhà thầu; Khối lượng giải ngân 316 triệu đồng đạt 5% kế hoạch

1.2.2. Trường THCS H'Neng với tổng mức đầu tư 12.000 triệu đồng, kế hoạch vốn 5.000 triệu đồng. Đang lựa chọn nhà thầu; Khối lượng giải ngân 539 triệu đồng đạt 11% kế hoạch.

1.2.3. Đường từ Thị trấn Đak Đoa đi xã H'Neng với tổng mức đầu tư 9.998 triệu đồng, kế hoạch vốn 8.800 triệu đồng. Đang lựa chọn nhà thầu; Khối lượng giải ngân 488 triệu đồng đạt 6% kế hoạch.

1.2.4. Trụ sở HĐND và UBND huyện Đak Đoa với tổng mức đầu tư 20.000 triệu đồng, kế hoạch vốn 9.000 triệu đồng. Đang lựa chọn nhà thầu;

2. Nguồn ngân sách huyện: 51 công trình, trong đó: 40 công trình khởi công mới, 08 công trình chuyển tiếp và 03 công trình thanh toán khôi lượng hoàn thành với tổng mức đầu tư 94.863 triệu đồng, kế hoạch vốn 47.196 triệu đồng. Đang lựa chọn nhà thầu; Khối lượng giải ngân 1.554 triệu đồng đạt 3% kế hoạch cụ thể như sau:

2.1. Nguồn ngân sách tỉnh phân cấp: 14 công trình, trong đó: 6 công trình khởi công mới và 08 công trình chuyển tiếp với tổng mức đầu tư 43.693 triệu đồng, kế hoạch vốn 14.340 triệu đồng. Đang lựa chọn nhà thầu; Khối lượng giải ngân 848 triệu đồng đạt 6% kế hoạch.

2.1.1. Giao thông: có 02 công trình:

- Đường thị trấn Đak Đoa đi Nam Yang (đoạn từ liên xã Tân Bình, thị trấn, An phú đến ngã tư Nam Yang với tổng mức đầu tư 7.500 triệu đồng, kế hoạch vốn 3.377 triệu đồng. Đang lựa chọn nhà thầu;

- Cống Đak Trang xã Glar với tổng mức đầu tư 800 triệu đồng, kế hoạch vốn 700 triệu đồng. Đang lựa chọn nhà thầu;

2.1.2. Giáo dục: 11 công trình:

- Công trình chuyển tiếp có 8 công trình:

+ Trường THCS Phạm Hồng Thái xã Hải Yang với tổng mức đầu tư 3.300 triệu đồng, kế hoạch vốn 75 triệu đồng. Đang triển khai thực hiện; Khối lượng giải ngân 59 triệu đồng đạt 78% kế hoạch.

+ Trường mẫu giáo xã Tân Bình với tổng mức đầu tư 1.100 triệu đồng, kế hoạch vốn 37 triệu đồng. Đang triển khai thực hiện; Khối lượng giải ngân 30 triệu đồng đạt 81% kế hoạch.

+ Trường mầm non thị trấn Đak Đoa với tổng mức đầu tư 1.994 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.120 triệu đồng. Đang triển khai thực hiện;

+ Trường Tiểu học số 1 xã Ia Băng (Nhà học 8 phòng) với tổng mức đầu tư 4.000 triệu đồng, kế hoạch vốn 192 triệu đồng. Đang triển khai thực hiện;

+ Trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa với tổng mức đầu tư 2.300 triệu đồng, kế hoạch vốn 350 triệu đồng. Đang triển khai thực hiện; Khối lượng giải ngân 350 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.

+ Trường Tiểu học số 2 thị trấn Đak Đoa với tổng mức đầu tư 2.300 triệu đồng, kế hoạch vốn 390 triệu đồng. Đang triển khai thực hiện; Khối lượng giải ngân 390 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.

+ Trường Tiểu học xã Đak Krong (Đak Joh) với tổng mức đầu tư 350 triệu đồng, kế hoạch vốn 17 triệu đồng. Đang triển khai thực hiện; Khối lượng giải ngân 1 triệu đồng đạt 9% kế hoạch.

+ Trường Tiểu học xã Đak Krong (Đê Thung) với tổng mức đầu tư 350 triệu đồng, kế hoạch vốn 20 triệu đồng. Đang triển khai thực hiện; Khối lượng giải ngân 18 triệu đồng đạt 91% kế hoạch.

- Công trình khởi công mới: 03 công trình

+ Trường Tiểu học số 1 xã Ia Băng với tổng mức đầu tư 3.700 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.962 triệu đồng. Đang triển lụa chọn nhà thầu.

+ Trường Tiểu học Đak Krong với tổng mức đầu tư 2.500 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.100 triệu đồng. Đang triển lụa chọn nhà thầu.

+ Trường THCS Nguyễn Văn Linh với tổng mức đầu tư 3.500 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.000 triệu đồng. Đang triển lụa chọn nhà thầu.

2.1.3. Trụ sở làm việc: 01 công trình

- Hội trường huyện Đak Đoa với tổng mức đầu tư 9.999 triệu đồng, kế hoạch vốn 4.000 triệu đồng. Đang triển lụa chọn nhà thầu.

2.2. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: 2 công trình thanh toán khối lượng hoàn thành với tổng mức đầu tư 1.330 triệu đồng, kế hoạch vốn 977 triệu đồng. Khối lượng giải ngân 706 triệu đồng đạt 72% kế hoạch.

- Đường giao thông khu Trung tâm xã H'Neng với tổng mức đầu tư 8.000 triệu đồng, kế hoạch vốn 848 triệu đồng. Đang triển khai thực hiện. Khối lượng giải ngân 706 triệu đồng đạt 83% kế hoạch

- Đường trung tâm xã Glar với tổng mức đầu tư 1.330 triệu đồng, kế hoạch vốn 129 triệu đồng. Đang triển khai thực hiện.

2.3. Nguồn sự nghiệp kinh tế: 25 công trình, trong đó: 24 công trình khởi công mới và 01 công trình thanh toán khối lượng hoàn thành với tổng mức đầu tư 22.432 triệu đồng, kế hoạch vốn 19.253 triệu đồng. Hiện đang lụa chọn nhà thầu.

2.3.1. Nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa: 05 công trình với tổng mức đầu tư 6.483 triệu đồng, kế hoạch vốn 5.072 triệu đồng. Hiện đang lụa chọn nhà thầu.

- Đường ra khu sản xuất cánh đồng Ia Khuất, Ia Tam với tổng mức đầu tư 544 triệu đồng, kế hoạch vốn 530 triệu đồng. Hiện đang lụa chọn nhà thầu.

- Đường ra khu sản xuất cánh đồng Ia Nẵng, Ia Chor với tổng mức đầu tư 1.247 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.212 triệu đồng. Hiện đang lụa chọn nhà thầu.

- Đường ra khu sản xuất cánh đồng Ia Không, làng Châm Bôm với tổng mức đầu tư 2.399 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.070 triệu đồng. Hiện đang lụa chọn nhà thầu.

- Đường ra khu sản xuất cánh đồng thôn Pi om với tổng mức đầu tư 1.455 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.440 triệu đồng. Hiện đang lụa chọn nhà thầu.

- Đường ra khu sản xuất cánh đồng Ia Bôi, Ia Chor với tổng mức đầu tư 838 triệu đồng, kế hoạch vốn 820 triệu đồng. Hiện đang lụa chọn nhà thầu.

2.3.2. Cảnh trang đô thị loại 5: 08 công trình với tổng mức đầu tư 4.500 triệu đồng, kế hoạch vốn 4.500 triệu đồng. Hiện đang lụa chọn nhà thầu.

- Trang trí tết khu vực thị trấn Đak Đoa với tổng mức đầu tư 119 triệu đồng, kế hoạch vốn 119 triệu đồng. Hiện đang lụa chọn nhà thầu.

- Trả tiền điện thấp sáng với tổng mức đầu tư 1.300 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.300 triệu đồng. Hiện đang lụa chọn nhà thầu.

- Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông với tổng mức đầu tư 350 triệu đồng, kế hoạch vốn 350 triệu đồng. Hiện đang lụa chọn nhà thầu.

-Trả nợ trang trí khung hoa đèn led dọc tuyến đường nội thị với tổng mức đầu tư 653 triệu đồng, kế hoạch vốn 653 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

-Lắp đặt trụ kẽm bô sung khung hoa đèn led dọc đường nội thị với tổng mức đầu tư 341 triệu đồng, kế hoạch vốn 341 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

-Các nội dung khác (vỉa hè, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị) với tổng mức đầu tư 600 triệu đồng, kế hoạch vốn 600 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

-Đường Hồ Xuân Hương với tổng mức đầu tư 292 triệu đồng, kế hoạch vốn 292 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

-Đường Cù Chính Lan với tổng mức đầu tư 845 triệu đồng, kế hoạch vốn 845 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

2.3.3. Kinh phí môi trường, kiến thiết thị chính: 02 công trình với tổng mức đầu tư 5.759 triệu đồng, kế hoạch vốn 4.500 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

-Đường Wùru thị trấn Đak Đoa (đoạn Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Du) với tổng mức đầu tư 3.881 triệu đồng, kế hoạch vốn 2.622 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

-Đường nội thị thị trấn Đak Đoa với tổng mức đầu tư 1.878 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.878 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

2.3.4. Kinh phí môi trường, kiến thiết thị chính: 07 công trình với tổng mức đầu tư 2.940 triệu đồng, kế hoạch vốn 3.501 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

-Sửa chữa đường từ thôn Hàm Rồng đi xã Ia Tiêm (đoạn qua xã Ia Băng) với kế hoạch vốn 600 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

-Đường từ xã Đak Somei đi xã Hà Đông với tổng mức đầu tư 439 triệu đồng, kế hoạch vốn 400 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

-Đường từ cầu K'Dập đi H'Neng với tổng mức đầu tư 599 triệu đồng, kế hoạch vốn 599 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

-Đường Quốc lộ 19 đi xã Kon Gang với tổng mức đầu tư 599 triệu đồng, kế hoạch vốn 599 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

-Đường liên xã từ xã Ia Pét đi xã Trang với tổng mức đầu tư 599 triệu đồng, kế hoạch vốn 599 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

-Đường từ Hà Bầu (tỉnh lộ 670B) đi xã An Phú với tổng mức đầu tư 597 triệu đồng, kế hoạch vốn 597 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

-Đường từ xã Nam Yang đi xã H'Neng với tổng mức đầu tư 107 triệu đồng, kế hoạch vốn 107 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

2.3.5. Sự nghiệp kinh tế còn lại: 03 công trình trong đó: 01 công trình thanh toán khối lượng hoàn thành và 02 công trình khởi công mới với tổng mức đầu tư 2.750 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.680 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

-Công trình thanh toán khối lượng hoàn thành: Công trình hệ thống nước sạch thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa với tổng mức đầu tư 1.200 triệu đồng, kế hoạch vốn 91 triệu đồng. Hiện đang thanh toán

-Công trình khởi công mới: 02 công trình

+ Đường Lê Hồng Phong với tổng mức đầu tư 1.550 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.550 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

- Đường từ xã Đak Somei đi xã Hà Đông với kế hoạch vốn 39 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

2.4. Nguồn vốn khác (kết dư): 04 công trình khởi công mới với tổng mức đầu tư 10.300 triệu đồng, kế hoạch vốn 5.000 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

2.4.1. Giao thông: 01 công trình Đường Trần Phú, thị trấn Đak Đoa với tổng mức đầu tư 4.600 triệu đồng, kế hoạch vốn 2.000 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

2.4.2. Giáo dục: 03 công trình.

- Trường Tiểu học Hà Bầu với tổng mức đầu tư 1.200 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.100 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

- Trường Mầm non Đak Krong với tổng mức đầu tư 2.500 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.000 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

- Trường PTDT Nội trú với tổng mức đầu tư 2.000 triệu đồng, kế hoạch vốn 900 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

2.5. Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018 chuyển sang: 06 công trình, trong đó: 04 công trình khởi công mới và 02 công trình thanh toán khối lượng hoàn thành với tổng mức đầu tư 17.108 triệu đồng, kế hoạch vốn 7.626 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

2.5.1. Công trình thanh toán khối lượng hoàn thành:

- Hồ bơi thị trấn Đak Đoa với tổng mức đầu tư 2.800 triệu đồng, kế hoạch vốn 800 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

- Nghĩa trang huyện với tổng mức đầu tư 1.479 triệu đồng, kế hoạch vốn 179 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

2.5.2. Công trình khởi công mới: 4 công trình

- Đường nội bộ, đường bao công viên đồi thông thị trấn Đak Đoa với tổng mức đầu tư 4.000 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.407 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

- Đường Hoàng Văn Thụ thị trấn Đak Đoa với tổng mức đầu tư 1.829 triệu đồng, kế hoạch vốn 1.240 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

- Nhà lưu niệm anh hùng Wùru với tổng mức đầu tư 7.000 triệu đồng, kế hoạch vốn 2.000 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

- Vỉa hè thị trấn với kế hoạch vốn 2.000 triệu đồng. Hiện đang lựa chọn nhà thầu.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI:

- Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thủ tục chuẩn bị đầu tư. Giải ngân thanh toán khối lượng theo tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng năm 2018.

- Phê duyệt quyết toán công trình chưa quyết toán.

- Giải ngân nhanh các nguồn vốn đầu tư đã được bố trí trong dự toán, các nguồn vốn đầu tư do tỉnh bổ sung.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư. Thực hiện đầy đủ quy định về giám sát và đánh giá đầu tư.

- Phân khai nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.

Trên đây là báo cáo tình hình công tác đầu tư xây dựng cơ bản quý I năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trong quý II năm 2019./*jp*

Noi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KH&ĐT; Sở Tài chính (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, KT



Nguyễn Tiến Dũng